


Nye Førde sjukehus

Koordineringsrådet Plan for Nye Førde sjukehus

2019-11-27 Kjell Inge Solhaug

Historikk og ramme for utvikling av prosjektet

- Innleiande prosesser starta i 2012.
- Idedugnad i 2017 for å vurdere mange alternativ, blant anna nytt sengebygg.
- Rammeføresetnad knytt til flaum medførte nivåskilnad mellom ny og gammal ny bygningsmasse.
- Resultatet var dårleg samvirke og logistikk mot eksisterande hus. Alternativet vart forkasta.
- Rammeføresetnad vart avklara våren 2019, og nytt bygg kan leggast på nivå med eksisterande.



Styревedtak knytt til forprosjektet

Forprosjektet vedteke i styret i Helse Førde den 23. november 2018

SAKA GJELD: Investeringsvedtak B4 for Nye Førde sjukehus

ARKIVSAK: 2016/2830
STYRESAK: 093/2018

STYREMØTE: 23.11.2018

Forprosjektet vedteke i styret i Helse Vest den 12. desember 2018

SAKA GJELD: Forprosjektrapport - Nye Førde Sjukehus

ARKIVSAK: 2015/2345
STYRESAK: 136/18

STYREMØTE: 11.12. 2018

FORSLAG TIL VEDTAK


1. Styret i Helse Førde godkjenner forprosjektet Nye Førde sjukehus.
2. Styret godkjenner at Nye Førde sjukehus vert vidareført til gjennomføringsfase.
3. Styret vedtar at kostnadsramma for Nye Førde sjukehus er 1,64 milliardar i 2018 kroner

FORSLAG TIL VEDTAK


1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner forprosjekt Nye Førde sjukehus.
2. Kostnadsramma blir sett till 1,64 milliardar i 2018 kroner.
3. Helse Førde må sikre at prosjektet er organisert og styrt slik at utbygginga kan gjennomførast innan kostnadsramma og med forventa kvalitet.
4. Helse Førde må ved behov gjere naudsynte justeringar undervegs i prosjektperioden.
5. Helse Førde må jobbe vidare med samt sikre seg at ein tar ut nødvendige driftsmessige effektar som bidreg til framtidig økonomisk og finansiell berekraft.

Forprosjektplanen som er vedteken

Oversiktskart



Framdriftsplan




KS = Kvalitetssikre/vurdere endringsbehov

FP = Forprosjektet sine løysingar

Status i prosjektet no, Dagabygget er under oppføring

Kostnadspådrag i delprosjekta, (forprosjektkostnaden fordelt)



Nybygg for Psykisk helsevern
(Dagabygget)



Anskaffingsprosess som er gjennomført for vidare arbeid

- Hovudavtale for resten av arbeida knytt til Nye Førde sjukehus
- Ei slags rammeavtale der Helse Førde kan avrope trinn for trinn i vidare prosess for utvikling og bygging.
- Samhandlingsavtale der vi skal vidareutvikle kvalitet og kostnadsløft for dei ulike trinna saman med entreprenør
- Modellen blir svært viktig når vi skal gjennomføre ombyggingsarbeid i eksisterande sjukehus



KONKURRANSEGRUNNLAG
for

TOTALENTREPRISE MED SAMHANDLING

*Nye Førde Sjukehus – delprosjekt Nybygg Somatikk,
delprosjekt ombygging eksisterende psykiatri,
delprosjekt ombygging sentralblokk plan 0-3 og
delprosjekt ombygging sentralblokk plan 4-8*




Helse Førde HF
Konkurranseregler Del I

Tilbudsfrist: 16. september 2019, kl. 13.00

Førde, 5. juni 2019

Prosjektet sine utfordringar, løyse arealbehov og funksjonar innanfor innanfor investeringsramma

- Utfordring med eit innsparingskrav på ca 100 millionar i høve forprosjektkalkylen
- PHV prosjektet sin del på ca. 15 millionar var løyst i samhandlingsfasen for det delprosjektet
- Arealet for Nybygg somatikk har auka i optimaliseringa no i 2019, kostnadsauke på ca 10 millionar
- Uløyst arealbehov i forprosjektet innan kontor, tilsvarar investering på minst 40 millionar
- Styringsgruppa ønskjer å søkje løysing av kontorbehov innanfor investeringsramma



Kan alternativ med fleire nye sengeetasjar vere svaret vi leitar etter?

- Vi manglar areal og må finne kostnadskutt
- Aktuell tankerekke
 - Skal nytt areal byggast på spranget mellom 1.- og 2. etasje i det planlagde nybygget?
 - Skal vi bygge ei ekstra fjerdeetasje?
 - Dersom vi bygger ei ny fjerdeetasje, bør vi då nytte den som sengeetasje framfor kontor?
 - Kva skjer med prosjektet vårt dersom vi bygger sengeetasjar heilt opp til 8. etasje?
- Rammeføresetnad for å setje bygga tett inn mot kvarandre på same nivå er på plass
- Ostehøvelprinsipp for å kutte opp mot 150 millionar kan bli vanskeleg
- Innleiande overslag syner at alternativet med nye sengeetasjar kan vere mogeleg



Justert forprosjektet må opp som styresak i januar 2020 uansett kva alternativ vi tenkjer vidare

Optimalisering av forprosjektet:

- Arbeidsliste frå forprosjektet på tilhøve som organisasjonen meinte var for dårlig løyst
- Det var ei tydeleg tilbakemelding på at 2. etasje i Livabygget med overgang mot eksisterande bygg var for dårlig løyst
- Optimaliseringsprosess no i 2019 for Livabygget har løyst problemet i 2.etasje, men arealet og kostnadane for nybygget har auka.
- Denne endringa i høve til forprosjektet krev styrbehandling

Alternativ med nye sengeetasjar:

- Vi flyttar planlagde sengepostar i dei tre høgste etasjane ut i nybygget
- For å unngå å bygge om Angabygget og få plass til våre behov for kontorareal må vi:
 - Nyte omlag ein etasje av dei frigjorde areala til poliklinikk
 - Nyte omlag to av dei frigjorde etasjane til kontor
- Dette kan vi relativt enkelt vurdere og kalkulere på eit overordna nivå som endringar i høve til forprosjektet.
- Eksisterande lågblokk og høgblokk skal ikkje byggast om før om mange år, vi har god tid for å finne meir optimal funksjonsfordeling i eksisterande bygg.

Vegen vidare for Livabygget og heilskapen

- **Brukarmøte funksjon Livabygget – 1. fase – fram til januar:**
 - Gjennomførast med arbeidsgrupper i Livabygget
 - Mål: Grunnlag for revidert forprosjekt
- **Brukarmøte funksjon Svanabygget – 2. fase - fram til mai:**
 - Gjennomførast med arbeidsgrupper i Svanabygget
 - Mål: Kostnads- og arealramme med opning for vidare arbeid med funksjonsplassering

